



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO,
KOMUNALNE DJELATNOSTI I PROSTORNO PLANIRANJE
ODSJEK ZA FINACIJE I PRORAČUN

KLASA: 023-01/17-01/1
URBROJ: 238/10-02-02/1-17-19
Ivanić-Grad, 24. ožujka 2017.

**OBRAZLOŽENJE UZ PROGRAM GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016.
GODINU**

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture, izvršavana je u skladu sa planiranim sredstvima osim:

- izgradnja nogostupa i kanalizacije u Šumećanima
- Šetnica uz rijeku Lonju
- Uređenje potkrovlja u Domu Kulture

Navedene investicije izvršene su većim iznosima od planiranih iz razloga što su planirana sredstva u proračunu u skladu sa procijenjenom dinamikom radova, te prema vremenskim uvjetima.

Radovi na kanalizaciji u Šumećanima i šetnici uz rijeku Lonju, odvijaju prema vremenskoj prognozi, a u skladu s tim i dozvoli Hrvatskih cesta o zabrani radova, te je procijenjeno da će se radovi završiti početkom zime, a nastaviti u 2017. godini, kada se steknu uvjeti. Na navedeni način su i procijenjeni rashodi za 2016. i 2017. godinu, budući da se radi o investicijama koje se protežu kroz dvije godine.

Zbog izrazito povoljnih uvjeta i, uz dozvolu Hrvatskih cesta radovi su se mogli obavljati sve do 31.12.2016. godine, pa je stoga i izvršeno u 2016. godini mnogo više radova od planiranih, a što je dovelo do prekoračenja planiranih iznosa.

To se odnosi i na uređenje potkrovlja u Domu kulture, koja se odvija uz sufinanciranje Ministarstva kulture u jednakom iznosu kao i iz Proračuna Grada. Navedeni radovi odvijaju se već nekoliko godina, te nastavljaju svake godine, temeljem dobivenih sredstava iz natječaja koje provodi Ministarstvo.

Radovi su započeti krajem 2016. godine, te je planirano da će u 2016. godini izvršiti manje radova, a većina u slijedećoj 2017. godini, jer se i ovdje radi o investiciji koja odvija kroz 2 godine. Međutim,

zbog ubrzanih radova, i povoljnih uvjeta izvršilo se više radova od planiranih u 2016. godini, što znači da je preostalo manje u 2017. godini.

Parkiralište i cesta pored Kraša

Ova investicija je realizirana više planiranih sredstava zbog naknadno naručenih radova odnosno anexa ugovora, a nakon donošenja proračuna. Navedeni radovi bili su neophodni kako bi se investicija mogla završiti, a odnosi se na radove vezane uz otkope pronađenih instalacija, te otklanjanje i odvoz šiblja i stabala, na površinama ispod kojih su bile instalacije.

